

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA BISTRA**  
**Općinski načelnik**

**KLASA: 022-01/13-01/11**  
**URBROJ: 238/02-02-13-01**  
**Bistra, 04.03.2013.**

Temeljem članka 28. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 05/2009) načelnik utvrđuje i podnosi

**Izvešće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
komunalne infrastrukture za 2012. godinu**

Članak 1.

Izvešće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazuje se kao prikaz ostvarenog programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

Članak 2.

Izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu utvrđuje se kako slijedi:

1. Ceste i javno-prometne površine

<b>R.Br.</b>	<b>OPIS STAVKE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pješački pločnik i oborinska kanalizacija u Bistranskoj ulici</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.440.366,19</b>
1.1.1.	Građevinski i ostali radovi	1.445.000,00	1.440.366,19
<b>1.2.</b>	<b>Omladinska ulica (rekonstrukcija kolnika, pješački pločnik i oborinska odvodnja )</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>1.389.834,62</b>
1.2.1	Građevinski radovi	1.390.000,00	1.389.834,62
1.2.2.	Projektna dokumentacija	14.000,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Selska ulica (obnova kolnika i oborinska odvodnja)</b>	<b>595.000,00</b>	<b>594.665,80</b>
1.3.1.	Građevinski i ostali radovi	595.000,00	594.665,80
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.444.000,00</b>	<b>3.424.866,61</b>

## 2. Opskrba pitkom vodom

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
2.1.	Zdenac "Sljeme"	480.000,00	229.008,94
2.1.1.	Građevinski i ostali radovi	480.000,00	229.008,94
2.2.	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.	400.000,00	388.887,24
2.3.	Stručni nadzor	28.000,00	28.005,93
	<b>UKUPNO</b>	<b>908.000,00</b>	<b>645.902,11</b>

## 3. Odvodnja otpadnih voda

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
3.1.	Sustav odvodnje otpadnih voda I. etapa	2.570.000,00	2.569.855,30
	- građevinski radovi		
	- stručni nadzor		
	- projektna dokumentacija		
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>2.569.855,30</b>

## 4. Plinovod

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
4.1.	Građevinski radovi, materijali i dijelovi	21.000,00	20.625,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.625,00</b>

## 5. Groblje

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
5.1.	Novo Groblje	68.500,00	68.422,50
5.1.1.	Građevinski radovi	0,00	0,00
5.1.2.	Izgradnja rasvjete	68.500,00	68.422,50
	<b>UKUPNO</b>	<b>68.500,00</b>	<b>68.422,50</b>

6. Gospodarska zona Bistra

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
6.1.	Komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni Bistra (Glavna prometnica GZB)	50.000,00	0,00
6.1.1.	Građevinski radovi	0,00	0,00
6.1.2.	Projektna dokumentacija i nadzor	50.000,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

7. Geodetske usluge

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
7.1.	Geodetski elaborati i izmjere	92.500,00	92.375,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.375,00</b>

UKUPNO	PLANIRANO	IZVRŠENO
	7.154.000,00	6.822.316,21

Članak 3.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvaćanje.

**OPĆINSKI NAČELNIK :**

Krešimir Gulić