

KLASA: 022-01/18-01/24  
URBROJ: 238/02-02-18-01  
Bistra, 30.03.2018.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ) i članka 47. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 1/18) Općinski načelnik Općine Bistra podnosi Općinskom vijeću

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

### Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini ( Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2016, 1/2017, 4/2017, 6/2017 ) izvršen je u 2017. godini kako slijedi:

#### 1. Ceste i javno-prometne površine

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>1.1.</b>	<b>Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra</b>	<b>4.520.000,00</b>	0,00		
1.1.1.	Građevinski i ostali radovi	4.500.000,00	0,00	PRIHOD OD EU FONDOVA	0,00
1.1.2.	Ostali troškovi	20.000,00	0,00	OPĆI PRIHODI	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza</b>	<b>2.937.199,17</b>	<b>2.379.843,86</b>		
1.2.1.	Izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici	1.960.000,00	1.470.245,70	KAPITALNE POMOĆI – MRREU	926.097,14
				PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	369.148,56
				KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	175.000,00
1.2.2.	Stručni nadzor – izgradnja pješačkog pločnika u Stubičkoj ulici	40.000,00	34.039,60	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	34.039,60

1.2.3.	Izgradnja oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici	622.810,50	620.888,25	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	236.848,64
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
				KAPITALNE POMOĆI - MRREU	209.039,61
				KAPITALNE POMOĆI - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	175.000,00
1.2.4.	Stručni nadzor – izgradnja oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici	14.687,50	14.687,50	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.687,50
1.2.5.	Izgradnja pješačkog pločnika u Podgorskoj ulici	75.000,00	78.000,75	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	78.000,75
1.2.6.	Stručni nadzor – izgradnja pješačkog pločnika u Podgorskoj ulici	5.000,00	1.562,50	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.562,50
1.2.7.	Projektna i ostala dokumentacija	162.701,17	103.062,50	KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	0,00
				PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	103.062,50
1.2.8.	Izgradnja pješačkog pločnika – odvojak Krapinske ulice	57.000,00	57.357,06	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	57.357,06
	<b>UKUPNO</b>	<b>7.457.199,17</b>	<b>2.379.843,86</b>		

## 2. Opskrba pitkom vodom

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>2.1.</b>	<b>Izgradnja vodoopskrbnog sustava</b>	<b>448.790,00</b>	<b>17.925,00</b>		
2.1.1.	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.	440.000,00	17.925,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.363,59
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
				PRIHOD OD VODE	16.561,41
2.1.2.	Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije Vodovodu i odvodnja Zaprešić d.o.o.	8.790,00	0,00	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>448.790,00</b>	<b>17.925,00</b>		

### 3. Odvodnja otpadnih voda

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>3.1.</b>	<b>Izgradnja sustava otpadnih voda</b>	<b>381.709,60</b>	<b>344.695,34</b>		
		0,00		VIŠAK PRIHODA	0,00
3.1.1.	Projektna i ostala dokumentacija			OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
3.1.2.	Ostali financijski rashodi (izvlaštenja)	40.000,00	15.120,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	15.120,00
3.1.3.	Kapitalna pomoć za izradu projektne dokumentacije Vodovodu i odvodnja Zaprešić d.o.o.	39.709,60	30.703,46	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	30.703,46
3.1.4.	Kapitalne pomoći za izgradnju kanalizacije u Potočnoj ulici Vodovodu i odvodnja Bistra d.o.o.	52.000,00	51.934,38	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	51.934,38
		250.000,00	246.937,50	PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	48.865,05
3.1.5.	Geodetski elaborati			PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	198.072,45
	<b>UKUPNO</b>	<b>381.709,60</b>	<b>344.695,34</b>		

### 4. Plinovod

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>4.1.</b>	<b>Izgradnja sustava plinifikacije</b>	<b>136.739,50</b>	<b>27.600,00</b>		
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
4.1.1.	Građevinski radovi	136.739,50	27.600,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.100,00
				PRIHOD OD PLINSKIH UGOVORA	22.500,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>136.739,50</b>	<b>27.600,00</b>		

## 5. Izgradnja groblja

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
5.1.	<b>Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
5.1.1.	Građevinski radovi	5.000,00	0,00	PRIHOD OD GROBNE NAKNADE	0,00
				PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00
				KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		

	PLANIRANO	IZVRŠENO
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>8.429.438,27</b>	<b>2.770.064,20</b>

### Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvatanje.

**Općinski načelnik**

**Krešimir Gulić**