

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA BISTRA**  
**Općinski načelnik**

**KLASA: 022-01/19-01/21**  
**URBROJ: 238/02-02-19-01**  
**Bistra, 31.05.2019.**

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15, 68/18, 110/18 ) i članka 31. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 1/2018 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**  
**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU**

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ( Službeni glasnik Općine Bistra 6/2017, 6/2018, 8/2018 ) izvršen je kako slijedi:

**1. Ceste i javno-prometne površine**

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>1.1.</b>	<b>Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra</b>	<b>4.383.340,69</b>	<b>4.368.340,69</b>		
1.1.1.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra - građevinski radovi	4.148.415,69	4.148.415,69	PRIHOD OD EU FONDOVA	4.148.415,69
1.1.2.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka u Općini Bistra - stručni i investicijski nadzor	120.000,00	120.000,00	PRIHOD OD EU FONDOVA	120.000,00
1.1.3.	Projektantski nadzor	60.000,00	60.000,00	PRIHOD OD EU FONDOVA	136,00
				OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.864,00
1.1.4.	Priprema i provedba javne nabave	30.000,00	30.000,00	PRIHOD OD EU FONDOVA	30.000,00
1.1.5.	Troškovi vidljivosti	9.925,00	9.925,00	OPĆI PRIHODI	9.925,00
1.1.6.	Konzultantske usluge ( vođenja projekta )	15.000,00	0,00	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza</b>	<b>5.221.992,28</b>	<b>3.846.122,64</b>		
1.2.1.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici	2.514.223,13	2.234.965,82	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.234.965,82

1.2.2.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Potočnoj ulici – stručni i investicijski nadzor	77.500,00	55.874,15	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	55.874,15
1.2.3.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici	1.228.230,00	690.726,94	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	690.726,94
1.2.4.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici – stručni i investicijski nadzor	16.875,00	6.562,50	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.562,50
1.2.5.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske kanalizacije u Bolničkoj ulici – projektna i ostala dokumentacija	54.750,00	54.750,00	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	54.750,00
1.2.6.	Rekonstrukcija ulice Franje Gulića	570.256,15	404.463,26	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	404.463,26
1.2.7.	Rekonstrukcija ulice Franje Gulića – stručni i investicijski nadzor	13.125,00	6.562,50	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.562,50
1.2.8.	Rekonstrukcija ulice Franje Gulića – projektna i ostala dokumentacija	61.250,00	61.250,00	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	61.250,00
1.2.9.	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića	624.408,00	323.779,97	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	323.779,97
1.2.10.	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Franje Gulića – stručni i investicijski nadzor	14.375,00	7.187,50	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.187,50
1.2.11.	Projektna i ostala dokumentacija ( Stubička ulica, rotor )	25.000,00	0,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00
1.2.12.	Izgradnja pješačkog pločnika u Podgorskoj ulici u Novakima Bistranskim	22.000,00	0,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.905.332,97</b>	<b>8.214.463,33</b>		

## 2. Vodoopskrbni sustav

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>2.1.</b>	<b>Izgradnja vodoopskrbnog sustava</b>	<b>1.136.596,25</b>	<b>669.911,79</b>		
2.1.1.	Rekonstrukcija vodoopskrbnih priključaka i cjevovoda u Potočnoj ulici, Podgorskoj ulici i ulici Peščenka ( kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra - Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.)	1.136.000,00	669.315,54	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	299.315,54
				KAPITALNE POMOĆI-ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	370.000,00
				VIŠAK PRIHODA	0,00
2.1.2.	Kapitalne pomoći za izgradnju vodoopskrbnog sustava – Vodovod i odvodnja Zaprešić d.o.o.	596,25	596,25	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	596,25
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.136.596,25</b>	<b>669.911,79</b>		

### 3. Odvodnja otpadnih voda

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>3.1.</b>	<b>Izgradnja sustava otpadnih voda</b>	<b>1.065.273,09</b>	<b>1.038.983,69</b>		
3.1.1.	Ostali financijski rashodi (izvlaštenja)	25.378,50	25.545,50	KAPITALNE POMOĆI – EU FONDOVI	25.545,50
3.1.2.	Geodetski elaborati	61.500,00	61.500,00	KAPITALNE POMOĆI – EU FONDOVI	61.500,00
3.1.3.	Intelektualne usluge	10.125,00	0,00	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00
3.1.4.	Izgradnja kanalizacionih priključaka u Podgorskoj ulici, Potočnoj ulici i ulici Peščenka (kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra - Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.)	888.537,09	884.280,65	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	790.743,56
				PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	93.537,09
3.1.5.	Kapitalne pomoći za izgradnju sustava kanalizacije – Vodovod i odvodnja Zaprešić d.o.o.	79.732,50	67.657,54	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00
				PRIHOD OD PLINSKIH UGOVORA	31.169,00
				VIŠAK PRIHODA	36.488,54
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.065.273,09</b>	<b>1.038.983,69</b>		

### 4. Izgradnja groblja

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
<b>4.1.</b>	<b>Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj – II. etapa</b>	<b>836.989,09</b>	<b>779.786,29</b>		
4.1.1.	Izgradnja groblja II. etapa – kapitalne pomoći Komunalnom gospodarstvu Bistra d.o.o.	836.989,09	779.786,29	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	562.797,20
				PRIHOD OD GROBNE NAKNADE	3.522,00
				KAPITALNE POTPORE – GRAD ZAPREŠIĆ	213.467,09
	<b>UKUPNO</b>	<b>836.989,09</b>	<b>779.786,29</b>		

## 5. Rekonstrukcija javne rasvjete

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
5.1.	<b>Rekonstrukcija javne rasvjete</b>	<b>92.640,22</b>	50.000,00		
5.1.1.	Projektna i ostala dokumentacija	92.640,22	50.000,00	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	50.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>92.640,22</b>	<b>50.000,00</b>		

	PLANIRANO	IZVRŠENO
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>12.736.831,62</b>	<b>10.753.145,10</b>

### Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvatanje.

**Općinski načelnik**

**Krešimir Gulić**