

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Općinski načelnik

KLASA: 022-01/14-01/19
URBROJ: 238/02-02-14-01
Bistra, 25.03.2014.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji) i članka 47. stavak 3. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 01/2013), podnosim

**Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu**

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra br. 4/2012, 01/2013, 03/2013, 06/2013) izvršen je u 2013. godini kako slijedi:

1. Ceste i javno-prometne površine

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
1.1.	Pješački pločnik i oborinska kanalizacija sa rekonstrukcijom kolnika u Stubičkoj ulici	549.500,00	35.891,25
1.1.1.	Građevinski i ostali radovi	514.500,00	0,00
1.1.2.	Projektna dokumentacija	35.000,00	35.891,25
1.2.	Pješački pločnik i oborinska kanalizacija sa rekonstrukcijom kolnika u Podgorskoj ulici	1.600.000,00	1.522.656,78
1.2.1.	Građevinski radovi	1.567.000,00	1.484.863,03
1.2.2.	Projektna dokumentacija	33.000,00	37.793,75
	UKUPNO	2.149.500,00	1.558.548,03

2. Opskrba pitkom vodom

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
2.1.	Izgradnja Glavnih vodoopskrbnih cjevovoda	1.100.000,00	1.072.523,71
2.1.1.	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.	1.100.000,00	1.072.523,71
2.2.	Istražno-piezometarska bušotina	223.000,00	222.262,64
	UKUPNO	1.323.000,00	1.294.786,35

3. Odvodnja otpadnih voda

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
3.1.	Sustav odvodnje otpadnih voda I. etapa (Podgorska, Juričkov, Brezovečka, Poljanička)	228.000,00	227.847,18
	- građevinski radovi		
	- stručni nadzor		
	UKUPNO	228.000,00	227.847,18

4. Plinovod

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
4.1.	Građevinski radovi, materijali i dijelovi	0,00	0,00
4.2.	Projektna dokumentacija	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00

5. Groblje

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
5.1.	Novo Groblje	0,00	0,00
5.1.1.	Građevinski radovi i ostali radovi	0,00	0,00
5.1.2.	Grobni okviri	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00

6. Gospodarska zona Bistra

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
6.1.	Komunalna infrastruktura u gospodarskoj zoni Bistra (Glavna prometnica GZB)	0,00	0,00
6.1.1.	Građevinski radovi	0,00	0,00
6.1.2.	Projektna dokumentacija i nadzor	0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00

7. Dječji vrtić

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
7.1.	Izgradnja dječjeg vrtića	1.610.000,00	1.353.104,56
7.2.	Projektna dokumentacija	168.000,00	168.262,50
	UKUPNO	1.778.000,00	1.521.367,06

8. Autobusna kućica

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
8.1.	Montaža i nabava	55.000,00	54.750,00
	UKUPNO	55.000,00	54.750,00

9. Geodetske usluge

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO
9.1.	Geodetski elaborati i izmjere	87.500,00	83.475,00
	UKUPNO	87.500,00	83.475,00

SVEUKUPNO	PLANIRANO	IZVRŠENO
	5.621.000,00	4.740.773,62

Članak 2.

Ovo Izvešće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvatanje.

OPĆINSKI NAČELNIK :

Krešimir Gulić