

KLASA: 022-01/16-01/20
URBROJ: 238/02-02-16-01
Bistra, 23.03.2016.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 01/13) načelnik Općine Bistra podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini (Službeni glasnik Općine Bistra br. 6/2014, 3/2015, 7/2015,9/2015) izvršen je u 2015. godini kako slijedi:

1. Ceste i javno-prometne površine

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
1.1.	Pješački pločnik u Bistranskoj ulici	1.340.000,00	1.211.818,04		
			323.018,04	POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN	323.018,04
		1.300.000,00	550.000,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	550.000,00
			300.000,00	POMOĆI – KAPITALNE POMOĆI OD ŽUPANIJE	300.000,00
1.1.1.	Građevinski i ostali radovi				
1.1.2.	Projektna dokumentacija	40.000,00	38.800,00	VIŠAK PRIHODA	38.800,00
1.2.	Ostala projektna dokumentacija	70.000,00	69.132,25	POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN	69.132,25
1.3.	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Peščenka	265.125,00	264.781,25		
		228.125,00	137.500,00	POMOĆI – KAPITALNE POMOĆI OD ŽUPANIJE	137.500,00
1.3.1.	Glavni i izvedbeni projekt i ostala dokumentacija		90.625,00	POMOĆI – DRŽAVNI PRORAČUN	90.625,00
1.3.2.	Geodetske usluge	37.000,00	36.656,25	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00
	UKUPNO	1.675.125,00	1.545.731,54		

2. Opskrba pitkom vodom

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
2.1.	Izgradnja vodoopskrbnog sustava	10.000,00	4.422,27	PRIHOD OD VODE	4.422,27
2.1.1.	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.	10.000,00	4.422,27		
	UKUPNO	10.000,00	4.422,27		

3. Odvodnja otpadnih voda

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
3.1.	Izgradnja sustava otpadnih voda	280.000,00	260.386,91	POMOĆI-DRŽAVNI PRORAČUN	260.386,91
3.1.1.	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u vlasništvu općine Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o.	280.000,00	260.386,91		
	UKUPNO	280.000,00	260.386,91		

4. Plinovod

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
4.1.	Građevinski radovi, materijali i dijelovi	130.000,00	92.511,43	VLASTITI PRIHODI	92.511,43
			22.107,29	PRIHODI OD PLIN. UGOVORA	22.107,29
4.2.	Projektna dokumentacija	0,0			
	UKUPNO	130.000,00	114.618,72		

5. Izgradnja groblja

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORU FINANCIRANJA	
				IZVOR	IZNOS
5.1.	Izgradnja groblja u Poljanici Bistranskoj	635.000,00	526.787,48		
5.1.1.	Građevinski radovi	635.000,00	333.769,08	POMOĆI – DRŽAVNI PRORAČUN	333.769,08
			193.018,40	POMOĆI – KAPITALNE POTPORE GRAD ZAPREŠIĆ	193.018,40
	UKUPNO	635.000,00	526.787,48		

	PLANIRANO	IZVRŠENO
SVEUKUPNO	2.730.125,00	2.451.946,92

Članak 3.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na prihvatanje.

**Općinski načelnik
Krešimir Gulić**