

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA BISTRA  
Općinski načelnik

KLASA: 022-01/21-01/29  
URBROJ: 238/02-02-21-01  
Bistra, 31.03.2021.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20 ) i članka 46. Statuta Općine Bistra ( Službeni glasnik Općine Bistra 02/21 ) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Bistra

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**Članak 1.**

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Bistra 06/2019, 01/2020, 05/2020, 07/2020, 09/2020) izvršen je kako slijedi:

**1. Ceste i javno-prometne površine**

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				NAZIV	IZNOS
<b>1.1.</b>	<b>Izgradnja oborinske odvodnje i pješačkih staza</b>	<b>1.782.157,50</b>	<b>1.158.632,94</b>		
1.1.1.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od Krapinske ulice prema Jakovlju )	1.109.707,50	1.001.292,18	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	791.292,18
				KAPITALNE POMOĆI – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	260.000,00
				PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	0,00
1.1.2.	Poboljšanje prometne sigurnosti i oborinske odvodnje u Brezinskoj ulici	13.000,00	12.189,40	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	12.189,40
1.1.3.	Dogradnja pješačkog pločnika u Bistranskoj ulici ( kod Mlinarske ulice )	50.000,00	0,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00
1.1.4.	Izgradnja pješačkog pločnika i oborinske odvodnje u Stubičkoj ulici ( od ulice Peščenka do Društvenog doma Bukovje )	489.450,00	0,00	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	0,00
1.1.5.	Izgradnja nerazvrstane ceste Odvojak ulice Ante Kovačića	120.000,00	103.907,61	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	103.907,61

<b>1.2.</b>	<b>Izgradnja rotora u Bistranskoj ulici</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1.	Kupnja zemljišta	120.000,00	0,00	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Projektna dokumentacija</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3.1.	Projektna dokumentacija za izgradnju rotora u Bistranskoj ulici	50.000,00	0,00	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	0,00
1.3.2.	Projektna i ostala dokumentacija za pješačke pločnike i ceste	150.000,00	41.243,75	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	31.824,85
				PRIHOD OD GROBNE NAKNADE	9.418,90
<b>1.4.</b>	<b>Intelektualne usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.122.157,50</b>	<b>1.158.632,94</b>		

## 2. Izgradnja Gospodarske zone Bistra

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				NAZIV	IZNOS
<b>3.1.</b>	<b>Komunalna infrastruktura u Gospodarskoj zoni Bistra</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1.1.	Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Bistra	5.158.000,00	0,00	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	<b>0,00</b>
				PRIHOD OD PLINSKOG UGOVORA	<b>0,00</b>
3.1.2.	Intelektualne usluge – procjena vrijednosti zemljišta	20.000,00	0,00	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	<b>0,00</b>
3.1.3.	Projektna dokumentacija	50.000,00	0,00	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>0,00</b>		

## 3. Rekonstrukcija javne rasvjete

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				NAZIV	IZNOS
<b>3.1.</b>	<b>Rekonstrukcija javne rasvjete</b>				
3.1.1.	Proširenje javne rasvjete	50.000,00	24.100,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	24.100,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.100,00</b>		

#### 4. Dječja igrališta

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVOR FINANCIRANJA		
				NAZIV	PLANIRANO	IZVRŠENO
4.1.	<b>Izgradnja, uređenje i opremanje dječjih igrališta</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			
4.1.1.	Projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.500,00	3.500,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			

#### 5. Autobusne kućice

R.Br.	OPIS STAVKE	PLANIRANO	IZVRŠENO	IZVRŠENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	
				NAZIV	IZNOS
4.1.	<b>Izgradnja autobusne kućice u Poljanici Bistranskoj</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.350,00</b>	PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	42.350,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.350,00</b>		

SVEUKUPNO	PLANIRANO	IZVRŠENO
		7.453.657,50

#### Članak 2.

Ovo Izvješće prosljeđuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

**Općinski načelnik  
Krešimir Gulić**